

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації стратегії розвитку
Тернопільської області за 2016 рік

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.2. Реконструкція лікарняного корпусу під інфекційне відділення для дітей і дорослих та приміщення кафедри медичного університету з прибудовою сходової клітки ліфта по вул. Пирогова, 16 м. Тернопіль	Тернопільська область	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	7582,3	4292,2	4292,2	4152,320	7582,3	7582,3	- зниження показника інфекційної захворюваності	на 100 тис. нас.	10860,6	13797,82	+27,0%	Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.3. Створення автоматизованої оперативної диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з використанням GPS-технологій	Тернопільська область	2015–2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	7177,0	7177,0	7177,0	7510,967	7177,0	7177,0	- доїзд до місця призначення за 10 хв. - доїзд до місця призначення за 20 хв.	% %	95,5% 95,0%	96,0% 94,1%	+0,5% - 0,9%	Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.4..Реконструкція радіологічного корпусу Тернопільської університетської лікарні під розміщення лабораторного корпусу та централізованої стерилізації КЗ ТОР "Тернопільська університетська лікарня" по вул. Клінічній,1 в м.Тернопіль	Тернопільська область	2016 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	34466.0	14605.0	14605.0	14604,928	34466.0	34466.0	- кількість досліджень на одного стаціонарного хворого	на одного стаціонарного хворого	19,0	19,0	-	Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.7. Закупівля медичного обладнання для лікувальних установ області	Тернопільська область	2016-2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів	16 016, 849	16 016, 849	54671,0	54671,0	16 016, 849	16 016, 849	- захворюваність на злоякісні новоутворення (запущені форми) - кількість ультразвукових досліджень в лікувально — профілактичних закладах	% на 10 тис.нас.	16,0 6820,0	20,2% 7091,5	+ 4,2% +3,9%	Проєкт знаходиться в стадії реалізації	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.8. Покращення умов надання медичних послуг (будівництво та реконструкція медичних закладів області)	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів	26656,463	26656,463	26656,463	26656,463	26656,463	26656,463	- скорочення термінів перебування хворих у стаціонарі - зменшення захворюваності на онкологічну патологію - захворюваність на активний туберкульоз - кількість проведення рентген - діагностичних досліджень - зменшення показника дитячої інвалідності	Кількість ліжко-днів користованих хворими на 100 тис.нас. на 100 тис.нас. на 10 тис.нас. на 10 тис. дитячого населення	11,0 304,7 40,0 4330,0 220,0	11,4 325,3 44,5 4240,3 226,0	+3,6% +6,7% +11,25% + 2,1% +2,7%	Проєкт знаходиться в стадії реалізації		
		Амбулаторія, с. Високе Монастирського району – завершення будівництва	с. Високе Монастирського	2015-2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	533,677	533,677	533,677	533,677	533,677	533,677							Проєкт завершено	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Будівля поліклініки по вул. Йосипа Сліпого, 1, у м. Чорткові - реконструкція	Чортківський район	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів	2992,708	2620,607	2992,708	2620,607	2992,708	2620,607						Проект знаходиться в стадії реалізації	
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.9. Створення і функціонування перинатальних центрів в області	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	2961,3	2961,3	2961,3	2961,3	2961,3	2961,3	- зниження показника перинатальної смертності -зниження показника ранньої неонатальної смертності - зниження показника неонатальної смертності	на 1000 новонароджених на 1000 новонароджених на 1000 новонароджених	8,2 3,5 4,6	6,7 2,2 2,9	-18,3% -37,1% -36,9%	Проект знаходиться в стадії реалізації	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.13. Налагодження співпраці між внутрішньо переміщеними особами (ВПО) і місцевими громадами	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 роки	обласний бюджет, кошти інвесторів	-	-	7245,0	7245,0	7245,0	7245,0						Проект завершено	
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.14. Забезпечення надання якісних соціальних послуг соціально-незахищеним верствам населення області	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 роки	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів	7750,679	-	3557,68	3554,525	4193,405	4193,405	Кількість одержувачів соціальних допомог	тис.осіб	76,6	76,6	-	Проект завершено	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.18. Будівництво плавального басейну для Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 по вул. Вітошинського, 14, смт Козова Тернопільської області	смт Козова Козівського району	2015 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	8581,4	4000,0	4000,0	4403,946	8581,4	5981,4	Створення умов для заняття спортом	осіб	5000	5000	-	Проект завершено	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та	1.20. Проведення 14-ї Міжнародної літньої школи з механіки руйнування та IV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій”	Тернопільська область	2015-2016 роки	2016 рік	Місцевий бюджет, кошти інвестора	40,0	10,0	10,0	10,0	40,0	40,0	Кількість задіяних студентів та молодих вчених у галузі механіки руйнування	осіб	550	550	-	Проект завершено	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та	1.21. Підвищення компетенції із володіння іноземними мовами студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів Тернопільської області	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 рік	міжнародний донор, власні кошти учасників Програми	270,0	190,0	190,0	190,0	270,0	250,0	Кількість студентів та викладачів з вивчення міжнародних стандартів та іноземних мов	осіб	500	550	+550	Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
реабілітації економіки та невиробничого сектору		, громадської політики та освіти; збагачення навчального досвіду для викладачів, співробітників та студентів	м. Тернопіль (Україна), м. Едмонтон (Канада)	2015-2017 роки	2016 рік	міжнародні донори (Міністерство охорони здоров'я Канади, Університет імені Гренга Мак Юена)	1000.0	500.0	500.0	500.0	1000.0	1000.0	Кількість студентів та викладачів з вивчення та освоєння міжнародних програм в галузі медицини	осіб	30	23	-7	Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та	1.25. Спільна підготовка студентів із напрямку “Здоров’я людини” з видачею дипломів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського і Вищої школи безпеки у м. Познань (Республіка Польща)	м. Тернопіль (Україна), м. Познань (Республіка Польща)	2015-2017 роки	2016 рік	міжнародні донори (Вища школа безпеки в Познані (Польща)	999,0	510,6	510,6	510,6	999,0	999,0	Кількість талановитих студентів з вивчення та освоєння міжнародних програм в галузі медицини	осіб	24	16	-8	Проєкт завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та	1.26. Підготовка студентів за спеціальністю "Сестринська справа" освітньо-кваліфікаційного ступеня "Бакалавр" з видачею українських та польських дипломів	Тернопільська область, вища державна школа імені Папи Івана Павла II в Бялій Підлязці (Республіка Польща)	2015-2017 роки	2016 рік	кошти партнерів-учасників проекту	1300.0	800.0	800.0	800.0	1300.0	1300.0	Кількість талановитих студентів з вивчення міжнародних стандартів з сестринської справи та освоєння міжнародних програм в галузі медицини	осіб	20	20	-	Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та	1.28. Створення лабораторії для проведення науково-дослідних і проектних робіт по дендрологічній інвентаризації території Раївського парку студентами Університетів Польської Республіки	ландшафтні архітектурні об'єкти і паркові насадження Раївського парку Бережанського району	2015-2017 роки	2016 рік	Інші джерела фінансування	6,0	3,0	3,0	3,0	6,0	6,0	Кількість студентів, залучених у проведенні науково-дослідних робіт	осіб	30	26	-4	Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та	1.31. Реконструкція приміщень гімназії з надбудовою актового залу по вул. С.Бандери, 68 в м. Заліщики	М. Залішки	2015 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	4420,5	617,0	617,0	617,0	4420,5	4420,5	Кількість учнів, охоплених фізкультурною і спортом	осіб	525	525	-	Проект завершено	
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.33. Реконструкція та капітальні ремонтні дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області	Тернопільська область	2016-2017 роки	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів	3344,099	4312,094	8049,427	3530,298	6985,785	6985,785	Покращення умов надання освітніх послуг	тис.осіб	32	30	-2	Проект знаходиться в стадії реалізації	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Будівля навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 1 - гімназія", м. Хоростків Гусятинського району – реконструкція даху	МХоростків Гусятинського району	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	969,193	969,193	969,193	969,193	969,193	969,193						Проект завершено	
		Будинок гімназії імені Гнатюка по вул. Шкільній, 4, у м. Бучачі – реконструкція	М. Бучач	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	1798,770	1798,770	1798,770	1798,770	1798,770	1798,770							

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Реконструкція плоскої покрівлі під шатровий дах ЗОШ І-ІІІ по вул. Гоголя, 1 2 в м. Зборів	м. Зборів	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	-	-	1138,5	1138,5	1138,5	1138,5						Проект завершено	
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та	1.35. Реконструкція районного будинку культури та районної бібліотеки для дорослих по вул. Грушевського №2а, 2б у м. Борщів	Борщівський район	2015 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	873,0	-	250,0	3603,879	250,0	3603,879	Культурно-масові заходи	одиниць	80	25	-55	Проект знаходиться в стадії реалізації	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та	1.36. Комп'ютеризація бібліотек Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи	м. Тернопіль	2015-2016 роки	2016 рік	Місцевий бюджет	-	-	347,1	100,0	347,1	100,0	Закуплено комп'ютерів	одиниць	7	7	-	Проєкт знаходиться в стадії реалізації	
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та	1.37. Реконструкції та капітальні ремонти закладів культури області	Тернопільська область	2016-2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	2170,665	1072,65	2437,724	1072,065	2437,724	1706,664	відвідувачі	млн. осіб	1	0,2	-0,8	Проєкт знаходиться в стадії реалізації	-
		Районний будинок культури, м. Зборів – реконструкція	м. Зборів	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	330,427	330,427	330,427	330,427	330,427	330,427						Проєкт завершено	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.Створення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.45. Реконструкція каналізаційної мережі і каналізаційно-насосної станції по вул. Незалежності в м. Ланівці	м. Ланівці	2015-2016 роки	2017 рік	Державний та місцевий бюджети	6907,509	6907,509	6907,509	6907,509	6907,509	6907,509	Покращення послуг постачання теплової енергії	тис. осіб	8	8	-	Проект завершено	
1.3. Створення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.48. Реконструкція системи каналізації селища Товсте Заліщицького району	селище Товсте Заліщицького району та прилеглий території	2015 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	3878,069	7870,279	-	3878,026	-	3878,026	потужність очисних споруд	куб.м	150	-	-150	Проект знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3. Створення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.50. Будівництво та реконструкція біологічних, каналізаційних і очисних споруд області	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	30168,9	30168,9	30921,0	30621,2	123144,0	31236,3	Покращення якості життя населення	тис.осіб	200	60	*	Проєкт знаходиться в стадії реалізації	
		Біологічні очисні споруди каналізацій, м. Підгайці – реконструкція	м. Підгайці	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	4383,973	4383,973	4383,973	4383,973	4383,973	4383,973						Проєкт завершено	
		Очисні споруди, м. Почаїв – реконструкція	М. Почаїв	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	5393,652	5393,652	5393,652	5393,652	5393,652	5393,652						Проєкт завершено	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації, Тербовлянський район – будівництво біологічних очисних споруд	Тербовлянський район	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	5115,932	5115,932	5115,932	5115,932	5115,932	5115,932						Проект завершено	
1.3. Створення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.60 Реконструкція системи водопостачання в м. Борщів Тернопільської області	м. Борщів	2010-2015 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	5263,340	5263,340	5263,340	5263,340	5263,340	5263,340	Покращення якості питної води для населення	тис. осіб	11	11	-	Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3. Створення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.62. Будівництво та реконструкція водопровідних мереж у населених пунктах області	Тернопільська область	2016 роки	-	Державний та місцевий бюджети, кошти інвестора	6152,7	2263,359	2263,359	2263,359	2263,359	2263,359	Зменшення втрат води	тис м. куб.	1108,8	1100,0	-8,0	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
2.1. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємства	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.8 Створення центрів надання адміністративних послуг в об'єднаних територіальних громадах	Тернопільська область	2016-2017 роки	2016 роки	Державний, обласний та районний бюджети	-	-	2000,0	2245,524	2000,0	2245,524	Створення ЦНАП	одиниць	1	1	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2. Підвищення енергоефективності	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.14. Модернізація мережі котелень (паливних) та магістральних теплопроводів в установках бюджетної сфери області	Тернопільська область	2016-2017 роки	2016 рік	місцеві бюджети, кошти інвесторів	2662,242	3232,002	3377,768	1380,0	2662,242	1380,0	обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення регіону	тонн нафтового еквіваленту	0,517	0,501	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
2.2. Підвищення енергоефективності	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.31. Переведення котлів опалення на альтернативні види палива в бюджетних установках області	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети, кошти громад сіл, кошти міжна-родних донорів, кошти інвесторів, гран-тові і кошти інвесторів	-	-	5276,0	3671,098	2256,0	3671,098	Кількість переведених котелень	шт	8	8	-	Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Урманський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад I-II ступеня – дошкільний навчальний заклад", Бережанський район – реконструкція паливної з встановленням котла на альтернативний вид палива потужністю 0,11 Гкал/год (енергоєфективний проект розвитку)	С. Урмань Бережанського району	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	286,083	286,083	286,083	286,083	286,083	286,083						Проект завершено	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Надрічнянська загальноосвітня школа І-ІІ ступеня, Березанський район – реконструкція даху, системи опалення і паливної з встановленням котла на альтернативний вид палива потужністю 0,06 Гкал/год (енерго-ефективний проект розвитку)	С. Надрічне Березанського району	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	821,239	821,239	821,239	821,239	821,239	821,239						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Тростянецька загальноосвітня школа І-ІІ ступеня, Бережанський район – реконструкція паливної з встановленням котла на альтернативний вид палива потужністю 0,13 Гкал/год (енерго-ефективний)	С. Тростянець Бережанського району	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	295,586	295,586	295,586	295,586	295,586	295,586						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Куропатницький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад”, Бережанський район – реконструкція паливної з встановленням твердопаливного котла потужністю 0,129 Гкал/год	С. Куропатники Бережанського району	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	208,223	208,223	208,223	208,223	208,223	208,223						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Рекшинський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад", Березанський район – реконструкція паливної з встановленням твердопаливного котла потужністю 0,129 Гкал/год	с. Рекшин Березанського району	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	186,797	186,797	186,797	186,797	186,797	186,797						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Мечишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, Березанський район – реконструкція паливної з встановленням твердопаливного котла потужністю 0,108 Гкал/год	с. Мечише Березанського району	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	250,681	250,681	250,681	250,681	250,681	250,681						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, с. Нараїв Березанського району – будівництво котельні з піднавісом	с. Нараїв	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	1058,699	1058,699	1058,699	1058,699	1058,699	1058,699						Проект завершено	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Котельня з встановленням двох твердопаливних котлів загальною потужністю 0,43 Гкал/год для опалення комплексу будинків, с. Жуків Бережанського району – реконструкція	с. Жуків Бережанського району	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	563,799	563,799	563,799	563,799	563,799	563,799						Проект завершено	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2. Підвищення енергоефективності	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.32. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах області	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	3246,935	3246,935	3728,622	3728,622	3728,622	3728,622	Відсоток енергозбереження	%	30	30	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
		Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 1 по вул. Гоголя, 12, у м. Зборові – реконструкція плоскої покрівлі підшатровий дах	м. Зборів	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	1138,465	1138,465	1138,465	1138,465	1138,465	1138,465						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Чортківський державний медичний коледж по вул. Млинарській, 14а, у м. Чорткові – реконструкція гуртожитку з утепленням фасадів та влаштуванням шатрового даху	Чортківський район	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	2289,593	2289,593	2289,593	2289,593	2289,593	2289,593						Проект знаходиться в стадії реалізації	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2. Підвищення енергоефективності	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.34. Реконструкція котельень із встановленням котлів на альтернативному виді палива (22 котельні)	Тернопільська область	2016-2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	-	2370,3	-	2370,3	-	2370,3	Можливість замінити використання природного газу	%	30	30	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
2.3. Стимулювання розвитку туристичної індустрії	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.41. Облаштування та маркування велосипедних маршрутів області	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 рік	обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародні донори, туристичні оператори	-	-	600,0	12,1	-	-	Динаміка чисельності туристів та екскурсантів	осіб	1,5	1,5	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
2.3. Стимулювання розвитку туристичної індустрії	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.43. QR-кодування туристичної інформації про Тернопільщину	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 рік	обласний бюджет, місцевий бюджет	7,0	7,0	65,0	7,0	65,0	7,0	Кількість встановлених знаків	штук	100	30	-70	Проект знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.3. Стимулювання розвитку туристичної індустрії	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.53. Облаштування тимчасової автостоянки для туристичних автобусів на території замкової гори в м. Кременець	Кременецький район	2015-2017 роки	2016 рік	обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, спонсори проекту	57,7	-	100,0	57,7	100,0	57,7	динаміка чисельності туристів та екскурсантів	%	0,5	0,3	-0,2	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
2.3. Стимулювання розвитку туристичної індустрії	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.54. Встановлення при в'їздах до області та туристичних центрів інформаційних щитів із туристичною інформацією	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 рік	Обласний та міський бюджети	-	-	280,0	53,5	280,0	53,5	Кількість встановлених знаків	штук	30	30	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.3. Стимулювання розвитку туристичної індустрії	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.55. Облаштування опорної мережі туристичних маршрутів області інформаційно-вказівними дорожніми знаками	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 рік	Державний бюджет	250000.0	-	100.0	100.0	250.0	250.0	Динаміка чисельності туристів та екскурсантів	%	1,5	1,5	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.3. Стимулювання розвитку туристичної індустрії	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.58. Ремонтно-реставраційні, відновлювальні будівельні роботи на пам'ятках архітектури, монументального, садово-паркового мистецтва Національного заповідника "Замки Тернопілля"	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 рік	Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, інші джерела	-	3882,0	3882,0	3882,0	3882,0	3882,0	динаміка чисельності туристів та екскурсантів	%	0,5	0,3	-0,2	Проект знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.3. Стимулювання розвитку туристичної індустрії	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.62. Реставрація комплексу історико-культурних, архітектурних пам'яток міста Бережани	Тернопільська область	2015-2017 роки	-	Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, інші джерела	-	-	3000,0	-	3000,0	-	динаміка чисельності туристів та екскурсантів	%	0,5	0,3	0,2	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
2.3. Стимулювання розвитку туристичної індустрії	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.66. Проведення тренінгів для представників територіальних громад з питань організації локального туристичного продукту та його промоції	Тернопільська область	2015-2017 роки	-	Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, інші джерела	-	-	60,0	68,3	60,0	68,3	динаміка чисельності туристів та екскурсантів	%	0,5	0,3	-0,2	Проект знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.71. Міжнародна виставково-ярмаркова діяльність, участь у міжнародних форумах, конференціях, "круглих столах", бізнес-зустрічах, семінарах, навчаннях, тренінгах в Україні та за кордоном	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 рік	Обласний бюджет	-	284,9	590,0	284,9	1260,0	364,7	Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком - всього	млн. дол. США	50,6 (станом на 31.12.2016)	53,1 (станом на 01.10.2016)	+2,5	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.80. Проект ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"	Тернопільська область	2015-2016 роки	2015 рік	Місцевий бюджет, кошти проекту ЄС/ПРООН	-	-	16500,0	16500,0	16500,0	16500,0	Кількість реалізованих мікропроектів громад	Одиниць	43	43	-	Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.82. Будівництво сховища для зберігання фруктів з холодильним обладнанням та впровадження ліній по фасуванню та переробці плодів ТОВ "Бучач-агрохліб-пром"	с. Трибухівці Бучачького району	2015-2017 роки	2016 рік	кошти інвестора	-	-	70000,0	70000,0	70000,0	70000,0	Створення робочих місць	осіб	60	60	-	Проект завершено	-
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.85. Будівництво 4 пташників на 180 тис. голів курей-бройлерів	Тернопільська область	2015-2016 роки	2016 рік	кошти інвестора	-	-	10500,0	10500,0	10500,0	10500,0	Створення робочих місць	осіб	50	50	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.91. Капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення та споруд на них, доріг та вулиць комунальної власності та споруд на них	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 рік	Державний бюджет	21921,395	26061,373	26883,966	329700	18999,193	329700	Відремонтовано автомобільних доріг	км	12,0	12,0	-	Проект завершено	-
		Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернополі – реконструкція	М. Тернопіль	2015-2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	5600,237	5600,237	5600,237	5600,237	5600,237	5600,237						Проект знаходиться в стадії реалізації	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.92. Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування в напрямку до духовних центрів Тернопільщини (Марійський духовний центр у с. Зарваниця та Свято-Успенська Почаївська Лавра)	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	-	-	280000.0	170219,465	280000.0	170219,465	Відремонтовано автомобільних доріг	км	11,91	11,91	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.98. Розвиток та підтримка об'єднаних територіальних громад	26 новостворених об'єднаних територіальних громад	2016-2017 роки	2016 рік	визначено в бюджет-там на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	-	-	133357,0	133357,0	133357,0	133357,0	Кількість створених об'єднаних територіальних громад	одиниць	36	36	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
3.1. Підтримка зайнятості сільського населення	3. Розвиток сільських територій	3.1. Забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій в освітніх округах сільських територіальних громад	сільські територіальні громади області	2016-2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	22100,0	22100,0	22100,0	22100,0	22100,0	22100,0	Забезпеченість комп'ютерною технікою	%	100	100	-	Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.1. Підтримка зайнятості сільського населення	3. Розвиток сільських територій	3.4. Будівництво підвідних газопроводів високого тиску в сільських територіальних громадах області	сільські територіальні громади області	2016-2017 роки	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет	543,322	192,36	543,322	192,36	543,322	192,36	Довжина газопроводу	м	2875	1006	1869	Проєкт знаходиться в стадії реалізації	-
3.2. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі	3. Розвиток сільських територій	3.6. Будівництво елеватора в Лановецькому районі	Лановецький район	2015-2016 роки	2016 рік	кошти інвесторів	-	-	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	Створення робочих місць	одиниць	20	20	-	Проєкт завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.2. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі	3. Розвиток сільських територій	3.9. Створення переробних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в сільських населених пунктах області	мешканці сільських територіальних громад області	2016-2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	-	-	478,9	478,9	478,9	478,9	Створення робочих місць	одиниць	20	20	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.11. Реконструкція, будівництво, ремонт закладів культури та спорту у сільській місцевості	сільські територіальні громади області	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування	6841,8	3397,1	1825,5	3214,3	1825,5	3214,3	Відвідувачі	тис. осіб	380	40	-340	Проект знаходиться в стадії реалізації	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Будинок культури по вул. М. Грушевського у с. Трибухівці Бучацького району – капітальний ремонт	Бучацький район	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування	1308,605	1308,605	1308,605	1308,605	1308,605	1308,605						Проект завершено	-
		Будинок культури по вул. Тихій, 1, у с. Котів Бережанського району – реконструкція даху з утепленням горищного перекриття	с. Котів Бережанського району	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування	263,055	263,055	263,055	263,055	263,055	263,055						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Клуб, с. Кудобинці Зборівського району - капітальний ремонт даху	С. Кудобинці Зборівського району	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування	593,378	593,378	593,378	593,378	593,378	593,378						Проект завершено	-
		Будівля колишньої котельні по вул. Шевченка, Іа, у с. Ангелівка Тернопільського району – реконструкція під народний дім на 100 місць	С. Ангелівка Тернопільського району	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування	367,794	367,794	367,794	367,794	367,794	367,794						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Будинок культури (ліквідація аварійної ситуації глядацького залу), с. Улашківці Чортківського району – реконструкція	с. Улашківці Чортківського району	2016 рік	2016 рік	Державний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування	1960,736	1960,736	1960,736	1960,736	1960,736	1960,736						Проект завершено	-
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.12. Реконструкція (ремонт) доріг та вулиць сільських населених пунктів області	Тернопільська область	2015-2017 роки	2016 рік	Державний бюджет	1607,0	1607,0	1607,0	79000,0	1607,0	79000,0	Протяжність відремонтованих сільських доріг	км	1219,8	1219,8	-	Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.26. Реконструкція, ремонт та будівництво об'єктів закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення сільських громад	сільські територіальні громади області	2015-2017 роки	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів	19933,075	14797,101	15055,446	13606,372	19958,86	13606,372	Покращення стану здоров'я населення села	осіб	2,1 тис.	2,1 тис	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
		Адміністративний будинок по вул. Новий, 14, у с. Новики Збараського району - капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків, покрівлі даху	с. Новики Збараського району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	462,827	462,827	462,827	462,827						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Будівля загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня по вул. Зеленій, 72, у с. Вільховець Березанського району – реконструкція з утепленням стін і горіщного перекриття та заміною вікон	с. Вільховець Березанського району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	286,076	286,076	286,076	286,076						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Будівля навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад” по вул. Центральній, 117, у с. Літятин Бережанського району – реконструкція та утеплення горіщного перекриття	С. Літятин Бережанського району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	199,668	199,668	199,668	199,668						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня по вул. Некрасова, 42, у с. Потугори Березанського району – реконструкція даху	С. Потугори Березанського району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	381,404	381,404	381,404	381,404						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Слов'ятинський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад", Бережанський район – модернізація системи опалення з реконструкцією покрівлі (енерго-ефективний проект розвитку)	С. Слов'ятин Бережанського району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	1216,089	1216,089	1216,089	1216,089						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня, с. Увисла Гусятинського району – реконструкція даху	С. Увисла Гусятинського району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	698,810	698,810	698,810	698,810						Проект завершено	-
		Будівля загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня по вул. Костьолок, 88, у с. Глібів Гусятинського району – реконструкція даху	с. Глібів Гусятинського району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	600,077	600,077	600,077	600,077						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Фельдшерсько-акушерський пункт по вул. Костьолок, 405, у с. Глібів Гусятинського району – реконструкція даху	с. Глібів Гусятинського району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	201,836	201,836	201,836	201,836						Проект завершено	-
		Дитячий садок, с. Жабиня Зборівського району – капітальний ремонт	С. Жабиня Зборівського району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	231,335	231,335	231,335	231,335						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Реконструкція даху спортузалу ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Старий Вишнівець Збаразького району	С. Старий Вишнівець Збаразького району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	616,467	616,467	616,467	616,467						Проект завершено	-
		Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня, с. Вищі Луб'янки Збаразького району - капітальний ремонт даху та перекриття спортузалу	С. Вищі луб'янки Збаразького району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	1739,841	1739,841	1739,841	1739,841						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня по вул. Шкільній, 6, у с. Зарубинці Збаразького району – капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків	с. Зарубинці Збаразького району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	458,669	458,669	458,669	458,669						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня по вул. Шевченка, 20, у с. Кобиля Збарзького району – реконструкція дерев'яної конструкції даху з частковим переплануванням та заміною покрівлі	с. Кобиля Збарзького району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	620,513	620,513	620,513	620,513						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня на 180 учнівських місць, с. Горигляди Монастирського району – будівництво	С. Горигляди Монастирського району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	3928,279	3928,279	3928,279	3928,279						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня Тернопільської районної ради по вул. Шевченка, 1, у с. Ангелівка Тернопільського району - капітальний ремонт спортивного залу	с Ангелівка Тернопільського району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	412,849	412,849	412,849	412,849						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, с. Ягільниця Чортківського району – реконструкція (утеплення фасаду і заміна віконних блоків)	с. Ягільниця Чортківського району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	1271,087	1271,087	1271,087	1271,087						Проект завершено	-
		Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня, с. Звиняч Чортківського району – реконструкція	с. Звиняч Чортківського району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	1168,457	1168,457	1168,457	1168,457						Проект завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Навчально-виховний комплекс, с. Людвигів Шумського району – реконструкція даху	С. Людвигів Шумського району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	550,189	550,189	550,189	550,189						Проект завершено	-
		Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня по вул. Шкільній у с. Почапинці Тернопільського району – реконструкція	С. Почапинці Тернопільського району	2016 рік	2016 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет,	-	-	2433,992	2433,992	2433,992	2433,992						Проект знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.28. Санація закладів культури, освіти та охорони здоров'я сільських територіальних громад області	сільські територіальні громади області	2015-2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	3902,4	1684,0	150,0	1684,0	400,0	400,0	Кількість дітей, що покращать умови навчання	осіб	240	240	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.29. Розширення мережі ДНЗ шляхом створення навчально-виховних комплексів в сільських населених пунктах	Тернопільська обл.асть	2016 рік	2016 рік	Місцевий бюджет, інвестор-ри, спонсори	400,0	200,0	200,0	200,0	400,0	400,0	Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою	осіб	380	380	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і за планованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Приміщення колишньої школи, с. Стінка Бучацького району – реконструкція з добудовою під дошкільний заклад на 40 місць	с. Стінка Бучацького району	2016 рік	2016 рік	Місцевий бюджет, інвестор-ри, спонсори	2672,185	2672,185	2672,185	2672,185	2672,185	2672,185						Проект знаходиться в стадії реалізації	-
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.30. Шкільний автобус – крок до знань	Тернопільська обл. асть	2015-2017 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети 70%-ДБ, 30% МБУ	65588,0	65588,0	65588,0	65588,0	65718,0	65718,0	Кількість придбаних шкільних автобусів	штук	42	42	-	Проект завершено	-